



מחלקת הנדסה - מרחב דרום

תאריך עריכת פרוטוקול: 15.11.21

מכרז מס' מפ/568/21, סיכום סיור קבלנים מיום 15.11.21

נושא: סיור קבלנים – מכרז מס' מפ/568/21 לביצוע עבודות איטום מאגר מים ערד

שם הפרויקט: עבודות איטום – מאגר בקעת ערד

מקום: גד"ש הר חברון

יזם: גד"ש הר חברון

נוכחים:

קבלנים: לפי הרשימה

מר יהודה רבין – מנהל פרויקט, גד"ש הר חברון

מר רן ברזייק – מתכנן הפרויקט, ברזייק מהנדסים

מר עדי ארביב – פיקוח, E.D Project

מר יונתן קוטרמן – פיקוח, E.D Projects

מר עופר ברוקשטיין – אגף מפעלי פיתוח, קק"ל

מר מאור אסייג – מנהל הפרויקט, קק"ל

סיכום:

- 1.0 בתאריך 15.11.21 התקיים סיור קבלנים באתר העבודה בגד"ש הר חברון, בהשתתפות הנוכחים לעיל.
- 2.0 נערך הסבר מפורט לתנאים הכלליים והמפורטים של העבודה.
- 3.0 שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש לרונית רבייב בדוא"ל ronitr@kkk.org.il עד לתאריך **23.11.21** בשעה **12:00**, **אין לפנות למתכנן בנושא הפרויקט.**
- 4.0 הובהר שיש להגיש הצעת מחיר בהתאם למסמכי המכרז המופיעים באתר קק"ל, ע"ג טופס מס' 3 "נספח התמורה".
- 5.0 את ההצעה יש להגיש חתומה בתוך מעטפה סגורה, ועליה לציין את מספר המכרז.
- 6.0 מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך **16.12.21** בשעה **12:00**, הצעה שלא תוגש עד למועד הנקוב והשעה הנקובה לא תילקח בחשבון. הגשה ידנית בלבד לתיבת המכרזים בקק"ל מרחב דרום (במשרדה של הגב' נורית הרוש).
- 7.0 יש להקפיד להגיש את כלל המסמכים הדרושים בהליך, הכל כמפורט במכרז ובמפרט הטכני. הצעה שתוגש בחוסר תידחה.
- 8.0 רואים את הקבלן כמי שעייין, קרא ולמד היטב את כל האמור במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות תכניות, מפרטים וכו'.
- 9.0 תשומת לב הקבלנים מופנית לסוג הגאוממברנה הדרוש בפרויקט, יריעות HDPE בעובי 1.5 מ"מ לפחות, רוחב יריעה מינימלי של 8 מטר, וכן לפרטי האיטום, חיבור לצנרת, למשטחי בטון וכו' הכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
- 10.0 לאחר זכיית קבלן במכרז, יתקיים סיור מסירת השטח בנוכחות קבלן עבודות עפר.
- 11.0 **הבהרה** – למרות הנאמר בסיור הקבלנים כמפורט בסעיף 10 לפרוטוקול, מסירת השטח בפועל לקבלן האיטום **תתבצע רק לאחר עונת הגשמים.**

- 12.0 לאחר קבלת השטח, כל נזק שיגרם מכל סיבה שהיא יהיה באחריות קבלן האיטום.
- 13.0 הקבלן הזוכה יידרש לעמוד במבחן כניסה הכולל בין היתר בדיקת כיוול לציוד, ריתוכים ואקסטרוזיה.
- 14.0 יש להגיש תכנית לאישור המתכנן לפני פרישת יריעות האיטום, תכנית נוספת תוגש בסיום פרישת היריעות.
- 15.0 בגמר העבודות הקבלן יגיש תיק מתקן מסודר הכולל בין היתר את כל הבדיקות, כתב אחריות לטיב היריעה ולהתקנה לתקופה בת 15 שנה לפחות.
- 16.0 משך ביצוע העבודה הוא שלושה (3) חודשים קלנדארים.
- 17.0 ערבות השתתפות בהליך המכרז בסכום של 150,000 ₪.
- 18.0 מענה לשאלות הבהרה, וכן הבהרות נוספות יפורסמו באתר קק"ל. יש לעקוב אחר הפרסומים בהליך טרם הגשת הצעות.

יש לצרף מסמך זה חתום ליתר מסמכי המרכז.

מאור אסייג
מנהל פרויקט מח' הנדסה
קק"ל מרחב דרום

העתקים:

משתתפים

מר דניאל גיגי

מר מישל פריאנטי

מר יוסי אוטמזגין

מר מאיר אליהו

גב' איילה אשרף

גב' נורית הרוש

רשם/רשמה:

מאור אסיג